



## EGENKONTROLLPLAN

FÖR KVALITETSSÄKRING GÄLLANDE  
VÄGGAR MURADE MED FINJA OISOLERADE  
MURBLOCK/FÖRDELBLOCK AV LÄTTKLINKER

Objektsnamn \_\_\_\_\_

Objektsdel/etapp \_\_\_\_\_

Entreprenör \_\_\_\_\_

Startdatum \_\_\_\_\_ Färdigställandedatum \_\_\_\_\_

Kontroller	Datum	Signatur	Anmärkning/Åtgärd
Mottagningskontroll. Mot följesedel, arbetsanvisning och byggplatshandling			
Kontroll - sockel och glidskikt. Grundplåt alternativt grundisoleringspapp, gäller väggar ovan mark			
Kontroll - eventuella dilatationsfogar			
Kontroll - murning. Fogar, murbrukskvalité			
Kontroll - armering: Kvalité insida mur, kvalité utsida mur, skarvlängder etc			
Kontroll - murkramlor. Kvalité och antal/m <sup>2</sup> . Gäller endast vid förankring av skalmur.			
Kontroll - balkar. Upplagslängd, bärförmåga, rättvända?			
Kontroll eventuella U-block: Betong, armering och eventuell U-blocksisolering			
Kontroll - grundningsbruk utsida. Brukskvalité, tjocklek			
Kontroll - Ev helnätning utsida YV, kompletteringsnätning. Kvalité, infästning.			
Kontroll - puts utsida. Brukskvalité och tjocklek			
Kontroll - temperatur och väderförhållande vid putsning utsida			
Kontroll - kompletteringsnätning insida YV. Kvalité, infästning.			
Kontroll - puts insida. Brukskvalité och tjocklek			
Kontroll - putskompletteringar vid murkrön, fönstersmygar, fönsterbleck etc			
Kontroll - eventuella övriga kontrollpunkter			
Kontroll - eventuella övriga kontrollpunkter			

Ovanstående kontroller utföres fortlöpande och signeras av ansvarig

Namnförtydligande av signatur

Signatur Namnförtydligande

Tillhörande handling för egenkontroll: - Finja  
Arbetsanvisning för Murblock/Murblock  
Fördel